



COMUNE DI DRESANO

Via Roma, 3 – 20070 Dresano (MI)

**LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO
DELLA SCUOLA PRIMARIA, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I°
E DELLA PALESTRA - CUP J41E20000130001 CIG Z1D35E0FCD**

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1
A TUTTO IL 21.03.2023

La Proprietà:
Comune di Dresano

L'Impresa:
LODIPROGET S.r.l. Servizi e costruzioni

Il Progettista:
ASSISTUDIO S.r.l. - Ing. Gianpaolo Cabrini



ASSISTUDIO SRL

Via Haussmann, 11/B - 26900 Lodi (Lo) - Tel. 0371.438060 - Fax 0371.436630
Via Carducci - 26845 Codogno (Lo) - Tel. 0377.33155 - Fax 0377.33155
info@assistudiolodi.it - Pec: assistudiolodi@legalmail.it
p.iva e c.f.: 06444630963



Cap.	DESCRIZIONE	Libretto		u.m.	Q.	Complessivo Lavoraz. €	Percentuale lavori svolti [%]	Importi	
		Nr.	Pag.					Liquidato €	Pagato €
A	SCUOLA ELEMENTARE: COMPARTIMENTAZIONI LOCALE CUCINA E DISIMPEGNO								
	IMPORTO LAVORAZIONI PARZIALE "A"	1	1	a.c.	1	18.617,14	86,50%	16.103,83	
B	SCUOLA ELEMENTARE: IMPIANTO RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDI								
	IMPORTO LAVORAZIONI PARZIALE "B"	1	1	a.c.	1	10.430,00	0,00%	0,00	
C	SCUOLA MEDIA: IMPIANTO RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDI								
	IMPORTO LAVORAZIONI PARZIALE "C"	1	1	a.c.	1	6.920,00	0,00%	0,00	
D	PALESTRA COMUNALE								
	IMPORTO LAVORAZIONI PARZIALE "D"	1	1	a.c.	1	32.786,00	100,00%	32.786,00	
E	ONERI SICUREZZA								
	Oneri di sicurezza (segnalazioni di cantiere, confinamenti), cassetta presidi medicali, ecc.	1	1	a.c.	1	1.375,06	71,00%	976,29	
	Quota parte costi sicurezza 1° SAL Emesso SAL 1° Emesso 1° certificato di pagamento lavori per euro sesantamilaquattrocentosettantatre/14							976,29 48.889,93	60.473,14

Dresano, 21/03/2023



Direzione lavori



Il Progettista

L'impresa

L'Ente appaltante