

**COMUNE DI DRESANO: cantiere scuola media, elementare e palestra - SAL 1**

1 messaggio

**Roberto Locatelli - Assistudio Lodi** <studioa@assistudiolodi.it>

21 marzo 2023 alle ore 18:55

A: "LODIPROGET S.R.L. SERVIZI E COSTRUZIONI" &lt;lodiproget.srl@gmail.com&gt;

Cc: Paolo Cabrini &lt;paolo.cabrini@assistudiolodi.it&gt;

Si invia in allegato la seguente documentazione relativa allo stato di avanzamento lavori n. 1 al 21.03.2023:

- SAL 1
- Libretto delle Misure
- Registro di contabilità
- Certificato di pagamento

Resto a disposizione per eventuali osservazioni

Saluti

Roberto Locatelli

Ing. Paolo Cabrini

ASSISTUDIO S.r.l.

---

**4 allegati****certificato di pagamento SAL 1.pdf**

142K

**SAL n.1\_21.03.2023.pdf**

402K

**LIBRETTO MISURE n.1\_21.03.2023.pdf**

355K

**REGISTRO DI CONTABILITA' n.1\_21.03.2023.pdf**

391K

**COMUNE DI DRESANO**

LAVORI DI

IMPRESA ESECUTRICE

Certificato N° 1

per il pagamento della rata n° 1 di euro  
corrispondente al SAL N° 1

€ 60.473,14

[illegible]

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto il contratto in data REP 30/2022, registrato a 28/11/2022  
 in data \_\_\_\_\_ con il quale fu affidata alla predetta impresa

l'esecuzione dei su indicati lavori per l'aggiudicata somma

di euro € 68.684,39 oltre variante di euro:

per un totale di euro:	€ 68.684,39
------------------------	-------------

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte, ascende a netti € 49.817,23 euro

per lavori e somministrazioni

di cui oneri relativi alla sicurezza

importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta

ribasso contrattuale	0,100%
----------------------	--------

per importi vari

oneri relativi alla sicurezza

Da cui detraendo

la ritenuta del 0% per garanzia lavori

la ritenuta del 0,5% per infortuni

fidejussione euro 0,00

per recupero anticipo

l'ammontare dei certificati precedenti

Totale deduzioni

Importo netto rata

Importo arrotondato

**SOMMANO**

IVA al 22%

**totale a credito dell'impresa**

	€ 49.866,12	
	€ 976,29	
	€ 48.889,83	
	€ 48,89	
	€ 976,29	
		€ 49.817,23
	€ 249,09	
	€ -	
	€ -	
	€ -	
		€ 249,09
		€ 49.568,14
		€ 49.568,14
		€ 10.904,99
		€ 60.473,14

Certifica pertanto che

si può pagare all'impresa la somma di

diconsi euro sesantamilaquattrocentosettantatre/14

€ 60.473,14

II RUP: **Geom. Michela Bulzi**

si attesta che l'impresa stessa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL  
DI LODI con posiz. N°                      in data continuativa

Il Direttore dei lavori: Ing. Gianpaolo Cabrini



*Fadelohman*



**COMUNE DI DRESANO**

Via Roma, 3 – 20070 Dresano (MI)

**LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO  
DELLA SCUOLA PRIMARIA, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I°  
E DELLA PALESTRA - CUP J41E20000130001 CIG Z1D35E0FCD**

**REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1**  
**A TUTTO IL 21.03.2023**

La Proprietà:  
Comune di Dresano

L'Impresa:  
LODIPROGET S.r.l. Servizi e costruzioni

Il Progettista:  
ASSISTUDIO S.r.l. - Ing. Gianpaolo Cabrini



**ASSISTUDIO SRL**

Via Hausmann, 11/B - 26900 Lodi (Lo) - Tel. 0371.438060 - Fax 0371.436630  
Via Carducci - 26845 Codogno (Lo) - Tel. 0377.33155 - Fax 0377.33155  
info@assistudiolodi.it - Pec: assistudiolodi@legalmail.it  
p.iva e c.f.: 06444630963

Cap.	DESCRIZIONE	u.m.	Q.	Complessivo Lavoraz. €	Percentuale lavori svolti [%]	Lavorazioni totali svolte [€]
A	SCUOLA ELEMENTARE: COMPARTIMENTAZIONI LOCALE CUCINA E DISIMPEGNO					
	IMPORTO LAVORAZIONI PARZIALE "A"	a.c.	1	18.617,14	86,50%	16.103,83
B	SCUOLA ELEMENTARE: IMPIANTO RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDI					
	IMPORTO LAVORAZIONI PARZIALE "B"	a.c.	1	10.430,00	0,00%	0,00
C	SCUOLA MEDIA: IMPIANTO RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDI					
	IMPORTO LAVORAZIONI PARZIALE "C"	a.c.	1	6.920,00	0,00%	0,00
D	PALESTRA COMUNALE					
	IMPORTO LAVORAZIONI PARZIALE "D"	a.c.	1	32.786,00	100,00%	32.786,00
E	ONERI SICUREZZA					
	Importo oneri di sicurezza (segnalazioni di cantiere, confinamenti), cassetta presidi medicali, ecc.	a.c.	1	1.375,06	71,00%	976,29

**IMPORTI COMPLESSIVI LAVORI:**

F)	IMPORTO COMPLESSIVO SOGGETTO A RIBASSO (PARZIALE A + B + C + D):	48.889,83
G)	RIBASSO PERCENTUALE SU IMPORTO COMPLESSIVO SOGGETTO A RIBASSO: DEL 0,10 %	48,89
H)	IMPORTO COMPLESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO, ESCLUSI ONERI PER LA SICUREZZA (F-G)	48.840,94
I)	ONERI PER LA SICUREZZA (PARZIALE E)	976,29
L)	IMPORTO COMPLESSIVO NETTO, COMPRESO ONERI PER LA SICUREZZA (H+I)	49.817,23
M)	IVA AL 22% (22% di L)	10.959,79
N)	IMPORTO COMPLESSIVO NETTO COMPRESIVO DI IVA (L+M)	60.777,02

Dresano, 21/03/2023

  
  
**Direzione lavori**

  
  
**Il Progettista**

  
**L'impresa**

  
**L'Ente appaltante**





**COMUNE DI DRESANO**

Via Roma, 3 – 20070 Dresano (MI)

**LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO  
DELLA SCUOLA PRIMARIA, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I°  
E DELLA PALESTRA - CUP J41E20000130001 CIG Z1D35E0FCD**

**LIBRETTO DELLE MISURE N. 1**

**A TUTTO IL 21.03.2023**

La Proprietà:  
Comune di Dresano

L'Impresa:  
LODIPROGET S.r.l. Servizi e costruzioni

Il Progettista:  
ASSISTUDIO S.r.l. - Ing. Gianpaolo Cabrini



**ASSISTUDIO SRL**

Via Hausmann, 11/B - 26900 Lodi (Lo) - Tel. 0371.438060 - Fax 0371.436630  
Via Carducci - 26845 Codogno (Lo) - Tel. 0377.33155 - Fax 0377.33155  
info@assistudiolodi.it - Pec: assistudiolodi@legalmail.it  
p.iva e c.f.: 06444630963



Cap.	DESCRIZIONE	u.m.	Q.	Percentuale lavori svolti [%]
A	SCUOLA ELEMENTARE: COMPARTIMENTAZIONI LOCALE CUCINA E DISIMPEGNO			
	IMPORTO LAVORAZIONI PARZIALE "A"	a.c.	1	86,50%
B	SCUOLA ELEMENTARE: IMPIANTO RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDI			
	IMPORTO LAVORAZIONI PARZIALE "B"	a.c.	1	0,00%
C	SCUOLA MEDIA: IMPIANTO RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDI			
	IMPORTO LAVORAZIONI PARZIALE "C"	a.c.	1	0,00%
D	PALESTRA COMUNALE			
	IMPORTO LAVORAZIONI PARZIALE "D"	a.c.	1	100,00%
E	ONERI SICUREZZA			
	Importo oneri di sicurezza (segnalazioni di cantiere, confinamenti), cassetta presidi medicali, ecc.	a.c.	1	71,00%

Dresano, 21/03/2023



*[Signature]*

**Direzione lavori**



*[Signature]*

**Il Progettista**

*[Signature]*

**L'impresa**

*[Signature]*

**L'Ente appaltante**





**COMUNE DI DRESANO**  
Via Roma, 3 – 20070 Dresano (MI)

**LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO  
DELLA SCUOLA PRIMARIA, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I°  
E DELLA PALESTRA - CUP J41E20000130001 CIG Z1D35E0FCD**

**REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1**  
**A TUTTO IL 21.03.2023**

La Proprietà:  
Comune di Dresano

L'Impresa:  
LODIPROGET S.r.l. Servizi e costruzioni

Il Progettista:  
ASSISTUDIO S.r.l. - Ing. Gianpaolo Cabrini




**ASSISTUDIO SRL**  
Via Haussmann, 11/B - 26900 Lodi (Lo) - Tel. 0371.438060 - Fax 0371.436630  
Via Carducci - 26845 Codogno (Lo) - Tel. 0377.33155 - Fax 0377.33155  
info@assistudiolodi.it - Pec: assistudiolodi@legalmail.it  
p.iva e c.f.: 06444630963

Cap.	DESCRIZIONE	Libretto		u.m.	Q.	Complessivo Lavoraz. €	Percentuale lavori svolti [%]	Importi	
		Nr.	Pag.					Liquidato €	Pagato €
A	SCUOLA ELEMENTARE: COMPARTIMENTAZIONI LOCALE CUCINA E DISIMPEGNO								
	IMPORTO LAVORAZIONI PARZIALE 'A'	1	1	a.c.	1	18.617,14	86,50%	16.103,83	
B	SCUOLA ELEMENTARE: IMPIANTO RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDI								
	IMPORTO LAVORAZIONI PARZIALE 'B'	1	1	a.c.	1	10.430,00	0,00%	0,00	
C	SCUOLA MEDIA: IMPIANTO RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDI								
	IMPORTO LAVORAZIONI PARZIALE 'C'	1	1	a.c.	1	6.920,00	0,00%	0,00	
D	PALESTRA COMUNALE								
	IMPORTO LAVORAZIONI PARZIALE 'D'	1	1	a.c.	1	32.786,00	100,00%	32.786,00	
E	ONERI SICUREZZA								
	Oneri di sicurezza (segnalazioni di cantiere, confinamenti), cassetta presidi medicali, ecc.	1	1	a.c.	1	1.375,06	71,00%	976,29	
	Quota parte costi sicurezza 1° SAL Emesso SAL 1° Emesso 1° certificato di pagamento lavori per euro sesantamilaquattrocentosettantatre/14							976,29 48.889,93	60.473,14

Dresano, 21/03/2023

  
  
Direzione lavori

  
  
Il Progettista

  
L'impresa

  
L'Ente appaltante  
