



**COMUNE DI DRESANO**

Via Roma, 3 – 20070 Dresano (MI)

**LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO  
DELLA SCUOLA PRIMARIA, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I°  
E DELLA PALESTRA - CUP J41E20000130001 CIG Z1D35E0FCD**

**STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2**

**STATO FINALE – 06.06.2023**

La Proprietà:  
Comune di Dresano

IL RESPONSABILE  
SETTORE TECNICO  
Geom. MICHELE BULCI

L'Impresa:  
LODIPROGET S.r.l. Servizi e costruzioni

Il Progettista:  
ASSISTUDIO S.r.l. - Ing. Gianpaolo Cabrini



**ASSISTUDIO SRL**

Via Haussmann, 11/B - 26900 Lodi (Lo) - Tel. 0371.438060 - Fax 0371.436630  
Via Carducci - 26845 Codogno (Lo) - Tel. 0377.33155 - Fax 0377.33155  
info@assistudiolodi.it - Pec: assistudiolodi@legalmail.it  
p.iva e c.f.: 06444630963



IMPORTI COMPLESSIVI LAVORI:		
F)	IMPORTO COMPLESSIVO SOGGETTO A RIBASSO (PARZIALE A + B + C + D):	68.753,14
G)	RIBASSO PERCENTUALE SU IMPORTO COMPLESSIVO SOGGETTO A RIBASSO: DEL 0,10 %	68,75
H)	IMPORTO COMPLESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO, ESCLUSI ONERI PER LA SICUREZZA (F-G)	68.684,39
I)	ONERI PER LA SICUREZZA (PARZIALE E)	1.375,06
L)	IMPORTO COMPLESSIVO NETTO, COMPRESO ONERI PER LA SICUREZZA (H+I)	70.059,45
M)	IVA AL 22% (22% di L)	15.413,08
N)	IMPORTO COMPLESSIVO NETTO COMPRESIVO DI IVA (L+M)	85.472,53

IL RESPONSABILE  
SETTORE TECNICO  
Gen. MICHELA JULIANI

L'Ente appaltante

COMUNE DI DRESANO  
UFFICIO TECNICO  
Metropolitana di Milano



**COMUNE DI DRESANO**

Via Roma, 3 – 20070 Dresano (MI)

**LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO  
DELLA SCUOLA PRIMARIA, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I°  
E DELLA PALESTRA - CUP J41E20000130001 CIG Z1D35E0FCD**

**REGISTRO DI CONTABILITA' N. 2**

**STATO FINALE – 06.06.2023**

La Proprietà:  
Comune di Dresano

IL RESPONSABILE  
SETTORE TECNICO  
Geom. MICHELA BULZI



L'Impresa:  
LODIPROGET S.r.l. Servizi e costruzioni

LodiProget S.r.l.  
Servizi e Costruzioni  
a Socio Unico  
Via Aldo Moro, 8/A  
26836 Montanaso Lombardo (LO)  
C.F. e P.IVA: 08320960963

Il Progettista:  
ASSISTUDIO S.r.l. - Ing. Gianpaolo Cabrini



*[Handwritten signature of Gianpaolo Cabrini]*

**ASSISTUDIO S.R.L.**

Via Haussmann, 11/B - 26900 Lodi (Lo) - Tel. 0371.438060 - Fax 0371.436630  
Via Carducci - 26845 Codogno (Lo) - Tel. 0377.33155 - Fax 0377.33155  
info@assistudiolodi.it - Pec: assistudiolodi@legalmail.it  
p.iva e c.f.: 06444630963



Cap.	DESCRIZIONE	Libretto		u.m.	Q.	Complessivo Lavoraz. €	Percentuale lavori svolti [%]	Importi	
		Nr.	Pag.					Liquidato €	Pagato €
A	SCUOLA ELEMENTARE: COMPARTIMENTAZIONI LOCALE CUCINA E DISIMPEGNO								
	IMPORTO LAVORAZIONI PARZIALE "A"	1	1	a.c.	1	18.617,14	86,50%	16.103,83	
B	SCUOLA ELEMENTARE: IMPIANTO RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDI								
	IMPORTO LAVORAZIONI PARZIALE "B"	1	1	a.c.	1	10.430,00	0,00%	0,00	
C	SCUOLA MEDIA: IMPIANTO RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDI								
	IMPORTO LAVORAZIONI PARZIALE "C"	1	1	a.c.	1	6.920,00	0,00%	0,00	
D	PALESTRA COMUNALE								
	IMPORTO LAVORAZIONI PARZIALE "D"	1	1	a.c.	1	32.786,00	100,00%	32.786,00	
E	ONERI SICUREZZA								
	Oneri di sicurezza (segnalazioni di cantiere, confinamenti), cassetta presidi medicali, ecc.	1	1	a.c.	1	1.375,06	71,00%	976,29	
	Quota parte costi sicurezza 1° SAL Emesso SAL 1° Emesso 1° certificato di pagamento lavori per euro ottantacinquamilaquarantacinque/16							976,29 48.889,83	60.473,14
A	SCUOLA ELEMENTARE: COMPARTIMENTAZIONI LOCALE CUCINA E DISIMPEGNO								
	IMPORTO LAVORAZIONI PARZIALE "A"	2	1	a.c.	1	18.617,14	13,50%	2.513,31	
B	SCUOLA ELEMENTARE: IMPIANTO RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDI								
	IMPORTO LAVORAZIONI PARZIALE "B"	2	1	a.c.	1	10.430,00	100,00%	10.430,00	
C	SCUOLA MEDIA: IMPIANTO RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDI								
	IMPORTO LAVORAZIONI PARZIALE "C"	2	1	a.c.	1	6.920,00	100,00%	6.920,00	
E	ONERI SICUREZZA								
	Oneri di sicurezza (segnalazioni di cantiere, confinamenti), cassetta presidi medicali, ecc.	2	1	a.c.	1	1.375,06	28,00%	398,77	
	Costi sicurezza 2° SAL - stato finale Emesso SAL 2° - stato finale Emesso 2° certificato di pagamento lavori per euro ventiquattromilacinquecentosettantadue/03							1.375,06 68.753,14	24.572,03

Dresano, 06/06/2023

  
  
**Direzione lavori**  
**LodiProgetti S.r.l.**  
Servizi e Costruzioni  
a Socio Unico  
Via Aldo Moro, 6/A  
26836 Montanaso Lombardo (LO)  
C.F. e P.IVA: 06320960963  
  
**L'impresa**

  
  
**Il Progettista**  
**IL RESPONSABILE**  
**SETTORE TECNICO**  
Geom. MICHELA BULZI  
  
**L'Ente appaltante**





**COMUNE DI DRESANO**

Via Roma, 3 – 20070 Dresano (MI)

**LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO  
DELLA SCUOLA PRIMARIA, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I°  
E DELLA PALESTRA - CUP J41E20000130001 CIG Z1D35E0FCD**

**LIBRETTO DELLE MISURE N. 2**  
**STATO FINALE – 06.06.2023**

La Proprietà:  
Comune di Dresano

IL RESPONSABILE  
SETTORE TECNICO  
GEO. MICHELA RULZI



L'Impresa:  
LODIPROGET S.r.l. Servizi e costruzioni

Il Progettista:  
ASSISTUDIO S.r.l. - Ing. Gianpaolo Cabrini



*[Handwritten signature of Gianpaolo Cabrini]*

**ASSISTUDIO SRL**

Via Haussmann, 11/B - 26900 Lodi (Lo) - Tel. 0371.438060 - Fax 0371.436630  
Via Carducci - 26845 Codogno (Lo) - Tel. 0377.33155 - Fax 0377.33155  
info@assistudiolodi.it - Pec: assistudiolodi@legalmail.it  
p.iva e c.f.: 06444630963



Cap.	DESCRIZIONE	u.m.	Q.	Percentuale lavori svolti [%]
<b>A</b>	<b>SCUOLA ELEMENTARE: COMPARTIMENTAZIONI LOCALE CUCINA E DISIMPEGNO</b>			
	IMPORTO LAVORAZIONI PARZIALE "A"	a.c.	1	13,50%
<b>B</b>	<b>SCUOLA ELEMENTARE: IMPIANTO RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDI</b>			
	IMPORTO LAVORAZIONI PARZIALE "B"	a.c.	1	100,00%
<b>C</b>	<b>SCUOLA MEDIA: IMPIANTO RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDI</b>			
	IMPORTO LAVORAZIONI PARZIALE "C"	a.c.	1	100,00%
<b>E</b>	<b>ONERI SICUREZZA</b>			
	Importo oneri di sicurezza (segnalazioni di cantiere, confinamenti), cassetta presidi medicali, ecc.	a.c.	1	29,00%

Dresano, 06/06/2023



**Direzione lavori**



**Il Progettista**

**LodiProget S.r.l.**  
Servizi e Costruzioni  
a Socio Unico  
Via Aldo Moro, 6/A  
26836 Montanaso Lombardo (LO)  
C.F. e P.IVA 06320960963

**L'impresa**

**IL RESPONSABILE  
SETTORE TECNICO**  
Geom. NICOLA BULZI

**L'Ente appaltante**



# CERTIFICATO DI PAGAMENTO

## COMUNE DI DRESANO

Via Roma, 3 - 20070 Dresano (MI)

LAVORI DI

**Lavori di adeguamento normativo antincendio della scuola primaria, della scuola secondaria di I grado e della palestra comunale.**

IMPRESA ESECUTRICE **LODIPROGET S.R.L. Servizi e costruzioni**  
**Via Aldo Moro, 6/A**  
**Montanaso Lombardo (LO)**

Certificato N° 2  
 per il pagamento della rata n° 2 di euro € 24.572,03  
 corrispondente al SAL N° 2 - stato finale

certificati precedenti		
N°	DATA	IMPORTO
1	21/03/2023	€ 60.473,14

### IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto il contratto in data \_\_\_\_\_, registrato a \_\_\_\_\_  
 in data \_\_\_\_\_ con il quale fu affidata alla predetta impresa  
 l'esecuzione dei su indicati lavori per l'aggiudicata somma  
 di euro € 68.684,39 oltre variante di euro: € -  
 per un totale di euro: € 68.684,39  
 Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese  
 fatte, ascende a netti € 70.059,45 euro

per lavori e somministrazioni  
 di cui oneri relativi alla sicurezza  
 importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  
 ribasso contrattuale 0,100%  
 per importi vari  
 oneri relativi alla sicurezza

### SOMMANO

Da cui detraendo  
 la ritenuta del 0% per garanzia lavori  
 la ritenuta del 0,5% per infortuni

fidejussione euro 0,00

per recupero anticipo

l'ammontare dei certificati precedenti

Totale deduzioni

Importo netto rata

Importo arrotondato

IVA al 22%

**totale a credito dell'impresa**

€ 70.128,20	
€ 1.375,06	
€ 68.753,14	
€ 68,75	
€ 1.375,06	
€ 70.059,45	
€ 350,30	
€ -	
€ -	
€ 49.568,14	
€ 49.918,44	
€ 20.141,01	
€ 20.141,01	
€ 4.431,02	
€ 24.572,03	

Certifica pertanto che  
 si può pagare all'impresa la somma di € 24.572,03  
 dicendosi euro ventiquattromiladuecentosessantotto/14

Il RUP: Geom. Michela Bulzi

si attesta che l'impresa stessa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL  
 DI \_\_\_LODI\_\_\_ con posiz. N° \_\_\_\_\_ in data continuativa

Il Direttore dei lavori: Ing. Gianpaolo Cabrini

LODI li 06/06/2023



*[Handwritten signature]*